

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

FREDERICO ESAU DOS SANTOS, CPF 795.907134-91, GERENTE SETORIAL DE CONTRATOS
 Responsável pelo preenchimento

Sérgio José Uchoa Matos Junior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

Sérgio José Uchoa Matos Junior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025-23/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	293.541-17/2010	CAIXA	4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA	5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA	6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73/2010	CAIXA	4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA	6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO					33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	293.542-21/2010	CAIXA	1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÃ	293.548-87/2010	CAIXA	1.932.526,97	13.048.302,23	15.863.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA	11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSÓRCIO CINZEL/CAMILLO BRITO
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA					12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS					1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA.
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

3º TRIMESTRE

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	-	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	-	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	-	-	8.300.615,80	INACABADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.495,55	88.019.582,69	4.4.90.51	-	-	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCÓS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	-	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	31/05/16	855	10.432.176,83	1.911.589,83	4.4.90.35	-	-	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	-	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	-	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	-	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.4.90.51	-	-	-	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	-	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	-	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	-	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	1/10/16	1530	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	-	-	6.703.939,65	CONCLUÍDA
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	-	1350	2.237.982,97	3.245.082,65	4.4.90.51	266.507,63	201.458,10	1.540.418,55	21.671.828,35	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	730	22.320.252,65	15/7/16	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	-	-	8.883.719,76	ENCERRADA
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	-	4.4.90.51	-	-	-	9.770.537,85	CONCLUÍDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	053/12	09/10/12	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.283,06	156.598,96	4.4.90.51	-	-	-	6.909.680,77	CONCLUÍDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	30/11/16	935	7.172,25	88.060,44	4.4.90.51	-	-	-	2.095.867,19	CONCLUÍDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÃ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	-	1036	(3.043.369,96)	1.840.428,80	4.4.90.51	118.839,19	110.922,71	194.915,43	10.509.318,01	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	-	-	3.217.745,76	CONCLUÍDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	-	4.4.90.51	-	-	-	682.924,09	CONCLUÍDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	-	769	(2.656.152,17)	1.337.645,91	4.4.90.51	951.854,03	1.386.974,90	1.510.321,01	17.654.332,86	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	-	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	-	-	2.984.985,50	CONCLUÍDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	466.816,91	CONCLUÍDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	-	-	1.291.045,02	CONCLUÍDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	-	-	1.699.808,09	PARALISADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	-	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	NÃO INICIADO EM DISTRATO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	-	-	364.631,67	CONCLUÍDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	-	-	418.675,14	CONCLUÍDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

FREDERICO ESAU DOS SANTOS, CPF 795.907134-91, GERENTE SETORIAL DE CONTRATOS

Responsável pelo preenchimento

Sérgio José Uchoa Matos Junior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras

Responsável pela Unidade

Sérgio José Uchoa Matos Junior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA	3.026.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.227.190/0001-61	POLICONSULT – ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02, 04, 05 E 06					5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	27.215.304,50	-	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA)					00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 1.	400.818-41/2014	CAIXA	8.433.705,59	464.485,58	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA – TRAVESSA DA ANDORINHA/BR 101/PE (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014	CAIXA	5.340.354,79	952.622,61	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	352.737-39/2011	CAIXA	4.460.281,92	-	11.380.698/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSÓRCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CC 003/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	0400.967-59/2014	CAIXA	25.245.724,42	1.328.722,33	27.918.703/0001-50	CONSORCIO QUALITY/TROPICOS/SANTA CRUZ
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE					19.256.860/0001-19	GT LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA-ME
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	2.645.507,43	2.419.362,24	11.864.311/0001-15	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPA'S 03, 04 E 06 – LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE	402.321-87/2012	CAIXA	6.910.529,63	125.856,32	11.864.311/0001-15	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

3º TRIMESTRE

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC 001/14	CONTENÇÃO EM AREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33		1020	303.054,40	209.819,22	4.4.90.51	509.409,32	1.160.011,41	1.904.320,76	5.098.307,30	EM ANDAMENTO
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94		730	-	184.260,34	4.4.90.51	1.087.013,74	858.055,54	1.012.233,45	4.332.921,25	EM ANDAMENTO
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	025/14	26/06/14	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64		973	983.813,67	333.047,62	4.4.90.51	538.141,19	538.141,19	538.141,19	6.395.868,61	EM ANDAMENTO
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	27/12/16	438	849.388,31	215.564,19	4.4.90.51	146.422,70	146.422,70	146.422,70	3.879.293,71	CONCLUÍDA
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	027/14	01/04/15	182	2.894.433,72		540	291.579,12	203.030,42	4.4.90.51	223.017,56	11.911,64	409.831,97	2.850.812,44	EM ANDAMENTO
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.35	-	-	-	218.233,96	PARALISADA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	014/15	05/08/15	160	132.000,00	15/6/16	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	132.000,00	CONCLUÍDA
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	015/15	15/09/15	160	78.000,00	30/9/15	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	18.000,00	CONCLUÍDA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02, 04, 05 E 06	022/15	24/11/15	365	13.182.265,09	23/11/16	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	640.581,55	INACABADA
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24		365	-	-	4.4.90.51	50.724,68	50.724,68	84.541,13	388.889,20	EM ANDAMENTO
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91		360	(268.054,40)	519.731,20	4.4.90.51	2.233.270,10	2.157.336,73	5.320.177,66	5.865.186,48	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		360	-	-	4.4.90.51	2.350.602,10	1.488.170,92	3.630.885,93	4.282.573,77	EM ANDAMENTO
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA)	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02		-	55.807,35	-	4.4.90.51	-	-	139.262,88	260.533,26	ENCERRADA
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 1.	001/17	20/3/17	364	8.898.191,17		-	-	-	4.4.90.51	219.495,01	763.911,01	763.911,01	763.911,01	EM ANDAMENTO
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA – TRAVESSA DA ANDORINHA/BR 101/PE (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	023/16		450	6.292.977,40		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	A INICIAR
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	025/16		730	4.460.281,92		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	A INICIAR
CC 003/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	011/17	01/06/2017	540	26.574.446,75					4.4.90.51	178.446,24	79.849,41	79.849,41	79.849,41	EM ANDAMENTO
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE	007/17	27/04/2017	730	575.138,03					4.4.90.51	167.181,60	167.181,60	167.181,60	167.181,41	EM ANDAMENTO
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	012/2017	25/08/2017	240	5.064.869,67					4.4.9051					EM ANDAMENTO
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPA'S 03, 04 E 06 – LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE	013/17	31/08/2017	365	9.700.519,32					4.4.90.51					EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: JULHO / AGOSTO E SETEMBRO de 2017.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO			SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitacionais da Cidade do Recife-CAPIBARIBE MELHOR.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Encerado aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/0001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495		4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento
Concorrência 002/13	Projeto básico de adequação viária da II Perimetral, III Perimetral e Radial Sul, na cidade do Recife, para implantação do corredor de ônibus, Programa PAC Urb. De Trânsito.	0396.778-64/2012	OGU		713.951,84	70.074.448/0001-35	JBR LTDA.	027/2013	28/11/2013	365 dias	5.009.656,00	05/11/18	960	991.486,53	4.4.90.51				5.737.510,13	Em andamento
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Caxangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordeiro/Iputinga-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	08/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51				253.663,49	Encerado aguardando pagamento final
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Vasco da Gama, no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51				280.248,72	Encerado aguardando pagamento final
T.P. 011/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar, a Rua de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/0001-03	CONSÓRCIO SERMAR/GRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	27/10/17	650		4.4.90.51				61.694,54	Em andamento

T.P. 012/14	Estudos técnicos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca; a Rua Cambôa do Carmo; a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos imóveis Privados.					20.890.621/0001-03	CONSÓRCIO SERMAR/GRAU	04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	27/10/2017	650		4.4.90.51	41.503,98		41.503,98	72.631,97	Em andamento
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	47/2014			R\$ 526.688,15									Aguardando O.S
CONVÊNIO URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes construtivos da Igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.	01	Prefeitura do Recife		81,74%	11.294.386/0001-08	CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADAS DA COORDENAÇÃO INTEGRADA-CECI	Convênio 01/14	03/04/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695		4.4.90.51				100.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Inexigibilidade/Concurso	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.					11.320.280/0001-31	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO - IAB/PE	008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448		4.4.90.51				121.600,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Pregão presencial nº02/2014	Serviços técnicos de engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no Município do Recife, que inclui o gerenciamento das atividades e apoio a negociação para um acordo amigável. Serviços de levantamento topográfico e cadastral do imóveis nas áreas de intervenção e análise dos imóveis físicos de ocupação com o título de domínio nas áreas de intervenção.					02.662.464/0001-99	LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA	020/ 2015	13/08/2015	365	R\$ 1.500.728,50	18/12/17	365		4.4.90.51				67.234,68	Contrato encerrado
Concorrência 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.					11.380.698/0001-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	820	R\$ 19.203.724,77	06/02/18			4.4.90.51	910.973,02	910.973,02	910.973,02	4.712.810,68	Em andamento


Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	26/11/18			4.4.90.51	179.546,34	179.546,34	399.345,48	574.713,85	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	02/04/18			4.4.90.51	66.043,69	66.043,69	66.043,69	66.043,69	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	20/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/04/2018			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Stª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/0001-59	Premier-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	08/06/2018			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/0001-59	Premier-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/2017	8/6/17	365	R\$ 652.096,61	08/06/2018			4.4.90.51					Em andamento
Carta Convite Nº 001/17	Contratação de empresas especializadas em engenharia para desenvolvimento Estudos Topográficos e Geotécnicos em duas áreas localizadas nos bairros Pina e Várzea. Para elaboração projeto de parcelamento do solo e estudos de viabilidade para urbanização e implantação de parques e empreendimentos imobiliários.	307-1				01.168.313/0001-16	NPG - Empreendimentos e Serviços Ltda - ME	15/2017	25/8/17	90	R\$ 92.889,91				4.4.90.35					Aguardando OS

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

05/10/2017


ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
CPF: 296.129.424-04
(responsável pelo preenchimento)


GEISE ZANÓN MAGALHÃES DE PAULO
CPF: 575.200.206-06
(responsável pela unidade)


RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
CPF: 224.729.594-00
(Ordenador de despesas)




URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

GERÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2017

LOCALIDADES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL (R\$)
Casa Forte (Comun. Lemos Torres)	43.781,64		188.566,40	232.348,04
Iputinga (Comun. Pirulito)		435.333,87	61.240,47	496.574,34
Ibura (Canal Rio da Prata)	27.983,73	40.204,75	455.005,54	523.194,02
Bairro do Recife (Comun. Do Pilar)			4.216,50	4.216,50
TOTAL (R\$)	71.765,37	475.538,62	709.028,91	1.256.332,90


130/17