

PROTOCOLO

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO GEPR Nº 3228/19
Data/10/05/19 Hora;14:51

DUJ 9323
Assinatura e Matricula do Recebedor

SECRETARIA DE SANEAMENTO

Ofício nº. 260/2019 - GAB/SESAN

Recife, 08 de maio de 2019

A Vossa Excelência o Senhor,

MARCOS COELHO LORETO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (1º Trimestre) – Resolução TC nº 008/2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 1º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2019.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço. Atenciosamente,

Atenciosamente,

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - S
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

	OSCAR PAES BARRETO NETO Secretário de Saneamento CPF: 366 683,004-25 Ordenador de Despesa	JURANDIN PEREIRA LIBERAL Secretário Executivo de Saneamento e Obras CPF: 004 903.424-34 Ordenador de despesa			ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO Gerente Geral de Saneamento e Obras CPF: 085.629.034-34 Ordenador de despesa		ANTÔNIO DE MELO RORIGUE Gerente Geral de Projetos e A CPF: 030.086.264-40 Ordenador de despesa	mbiente Gerente de CPF:			D COSTA RAMOS de Saneamento e PF: 427.969.464-87 denador de despesa	Obras	Geren CPF:	ENDONÇA GUER te de Saneamento 058.524.414-65 nador de despesa		WELBERT FROUEIREDO DE FREITAS Gestor de Unidade de Projetos CPF: 111.78 1834-20 Responsável pelo preenchimento						
MODALIDADE / Nº. LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	CONVÊNIO REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCI	CON IO PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$	DATA CONCLUSÃO PARALISAÇÃO	D / PRAZO ADITADO	ADITIVO VALOR ADITAD ACUMULADO (R	O REAJUSTE (I	NATU	EZA VALOR MEDIDO PESA ACUMULADO (R\$	VALOR PAGO ACUMULAD NO PERÍODO (R\$)	ÃO VALOR PAGO ACUMULAI NO EXERCÍCIO (R\$)	OO VALOR PAG	GO ACUMULADO DU SERVIÇO (R\$	SITUAÇÃO
Concorrência nº.	Execução das Obras de Sanesamento Integrado no Sistema de Esgotamento, Sanitário Cordeiro, emoVendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia, A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R R\$ 2.520.000,00 R R\$ 40.790.000,00 R R\$ 28.700.000,00 R R\$ 21.165.000,00 R	\$ 2.727.739,62 \$ 4.620.000,00 \$ 3.230.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordeiro	86/2008	24/04/2008	8 540 dias	R\$ 100.722.945,0			R\$ 21.646.834		.538,64 4.4.9		-		R\$		4 Encerrado/Distr atado
NCB nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Espotamento 03 (UE-03), no Município do Recite, área de atuação do programa de intra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recite PE.	008/2003	Estado de Pemambuco / CONDEPE - FIDEM	R\$ 24.631.599,00 R	t\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33 03.608.944/0001-34 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Veriáncio Ltda, Jepac Construções Ltda e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	08/11/2008	8 300 dias	R\$ 15.991.869,2	4 28/02/2013	28/02/2013	R\$ 2.370.54	5,59 R\$ 2.71	.669,50 4.4.9			-	R\$	17.696.418,91	Encerrada
002/2008 -	Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Sociali para fiscalização de obras, elaboração de estudosprojetos complementares e execução de Trabalho-Técnico Social para implantação de Sansemento Histografor asa Unidades de Engolamento - UE+1, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recile/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R R\$ 2.520.000,00 R R\$ 40.790.000,00 R R\$ 28.700.000,00 R R\$ 21.165.000,00 R	\$ 2.727.739,62 \$ 4.620.000,00 \$ 3.230.000,00	12.574.539/0001-33 03.608.944/0001-34 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Veriáncio Ltds, Jepac Construções Ltds e Construtora Andrade Guedes Ltds.	197/08	13/08/2008	B 22 meses	R\$ 11.595.863,6	2 16/04/2015	29/11/2015	R\$	- R\$ 69	600,62 4.4.9	35 -	-		R\$	7.321.394,70	Paralisada / Em Distrato
Concorrência nº. 005/2008	Execução das obras de esgotamento santário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE.	0189.690-27/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 3.790.000,00 R	:\$ 450.000,00	35.596.014/0001-02 35.541.010/0001-19	Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.	204/08	12/09/2008	8 360 dias	R\$ 8.882.135,7	7 31/08/2011	31/08/2011	R\$ 3.140.971	,15 R\$ 1.44	588,28 4.4.9	51 -	-	-	R\$	8.437.971,64	Inacabada / Distratada
	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia din Ro Béberibe, enrolvendo as Unidades de Esgolamento EUGOS, UEGA, UEGA, UEGA, UEGA DE LA UEGA, UEGA, UEGA DE LA Linha do Tiro, Bisberibe, Porto da Madeira, Cajustro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50 R	\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/09	15/12/2009	9 30 Meses	R\$ 75.816.893,8	2 30/09/2018	31/12/2018	R\$ 8.031.122	,79 R\$ 31.78	.319,04 4.4.9	51 -	R\$ 1.750.221,7	0 R\$ 1.750.221,	70 R\$	101.243.202,65	Concluído
003/2016 -	Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50 R	t\$ 24.777.968,69	13.031.257/0001-52	Construtora Celi Ltda.	004/17	12/05/2017	7 11 Meses	R\$ 7.628.958,5	9 11/04/2018	31/12/2018	R\$ 284.712	,73 R\$ 25	.994,10 4.4.9		R\$ 400.854,5	6 R\$ 400.854,	96 R\$	4.185.292,71	Concluido
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, genericiamento secularação das agêces de implantação de saneamento integrado nas Unidades focalização das agêces de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU's 41.42 E 43 na cidade do Recifie/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 01.115.194/0013-77	Consórcio: Engeconsult / Diagonal	006/17	29/08/2017	7 38 Meses	R\$ 12.836.023,5	7 28/10/2020	-	-	-	4.4.91	51 R\$ 698.39	,86 R\$ 462.245,4	11 R\$ 462.245,	41 R\$	4.039.477,93	Em Andamento
002/2009	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio, Bebertibe, envolvendo as Unidades de Engolamento ILE 20 E LE 21, compreendendo os bairnos de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50 R	\$ 24.777.968,69	35.541.010/0001-19 35.596.014/0001-02 12.763.975/0001-50	Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda, Domelias Engenharia Ltda e Cinkel Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2	156/09	15/12/2009	9 24 Meses	R\$ 49.654.258,2	7 30/06/2014	30/06/2014	-R\$ 11.099.92i	8,85 R\$ 4.68	.048,43 4.4.9			-	R\$	38.507.588,37	Concluido
Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08 R		00.376.507/0001-14 41.075.755/0001-32 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharía, Serviços e Comércio Ltda e Norconsult: Projetos e Consultida Etda e Projetec - Projetos Técnicos LTDA	074/14			R\$ 7.958.660,8	3 31/03/2016	31/03/2016	-	-	4.4.9		- R\$	- RS	- R\$	6.427.709,66	Encerrado/Distr atado
Contratações - RDC	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS,	0346.601-83/2011	Minietária das	R\$ 113.550.603,08 R	\$ 5.976.347,53	01.115.194/0013-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/14			R\$ 9.038.807,0	0 20/05/2018	31/05/2018		,53 R\$ 1.23	.520,46 4.4.9		- R\$ 501.077,£	B R\$ 501.077.	98 R\$	11.702.944,59	Concluido
002/2015 -	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, UEs 20 e 21, localizadas nos Bairos do Arruda, Agua Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recite/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08 R	\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	180/16	03/10/2016	B 21 Meses	R\$ 35.373.473,4	B 19/12/2018	19/12/2018	R\$ 20.201.78	8,62 R\$ 1.39	.086,72 4.4.9	51 -	-	-	R\$	22.061.372,07	Em Andamento
002/2015 -	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fría, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.		Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08 R	\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	002/17	04/03/2017	7 15 Meses	R\$ 31.575.102,8	9 19/08/2018	19/08/2019	R\$ 15.637.22	I,38 R\$ 1.78	.220,70 4.4.9	}				17.369.215,60	1
002/2015 -	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recile/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08 R	\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	003/17	04/03/2017	7 15 Meses	R\$ 21.401.947,8	3 19/08/2018	19/08/2019	R\$ 12.562.75	2,18 R\$ 1.04	.942,64 4.4.9	51 R\$ 1.691.67	t,00 R\$ 1.471.705,5	6 R\$ 1.471.705,	56 R\$	5.416.971,37	Em Andamento
Concorrência nº. 001/2011	Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recialque LR 1-2, que interliga a Estação Elevatoria de Egosto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgosto da cabança, dentro do âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recite.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF, Rocha e Sanea	003/11	25/07/2012	2 15/01/2014	R\$ 13.750.845,7	6 10/05/2015	10/10/2015	R\$ 696.828	.47 R\$ 2.70	236,99 4.4.9	51 -	-	-	R\$	13.389.864,09	Paralisada / Em Distrato
Pregão Presencial	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de inviveis no Municipio do necific serviços de levantamento topográfico e cadastrará dos imviveis de áreas de intervenção e a natilise dos limites físicos de coupações com o titudo de dominion aná rease de intervenção Prestações on o titudo de dominion aná rease de intervenção Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esociamento.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Companhia	R\$ 121.225,22	-	02.662.464/0001-99	Lucena Topográfia e Construção LTDA - EPP	015/14	15/09/2014	4 15/09/2016	R\$ 1.500.728,5	0 14/12/2018	14/12/2018	R\$ 233.080	,14 -R\$ 8	.981,77 4.4.9	35 -	-	-	R\$	1.726.502,38	Em Andamento
004/2013	rressações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Parimentação e Drenagem nas Unidades de Esgotamento EUS 78, 80 e 87, do PRCEST - 1, nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.	06.7.0087	Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC Construções	009/13	10/01/2013	3 31/03/2016	R\$ 40.890.000,0	0 17/08/2015	-	-	R\$ 2.52	740,06 4.4.9		-		RS	6.850.920,76	Paralisada / Em Distrato
Processo Licitatório nº 01/2017 - CELSS - Concorrência nº 001/2017	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de segistamento sanitária, pavimentação, diretagem e construção civil (é estações elevadrisda de segion o uma estação de tratamento de espaçol na unidades de segistamento - EUS 41 B., 42 e 43 localizadas nos bariros do Cordero, juguinga, Prado, Zumbi, Madelena, Torre e Engenho do Méio, todos na cidade do Recile.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R R\$ 28.700.000,00 R R\$ 21.165.000,00 R	\$ 3.230.000,00	08.250.095/0001-00	KMG Construtora Ltda.	014/17	13/12/2017	7 24 Meses	R\$ 51.565.850,8	9 28/02/2018	-	-	-	4.4.9	51 -	-	-			Encerrado
Dispensa nº. 001/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de espotamento samilária, pavimentação, denagem e construção civil (é estações elevadrias de espota o uma estação de statamento de espota, on aurisdade se espotamento - EUS 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro, pulpriago, Prado, Zumbi, Madálera, Torre e Engenho do Méio, todos na cidade do Recile.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R R\$ 28.700.000,00 R R\$ 21.165.000,00 R	\$ 3.230.000,00	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.04.2018	03/05/2018	B 22 Meses	R\$ 50.975.278,7	0 02/03/2020	-	-	-	4.4.9	51 R\$ 1.255.20	,74 R\$ 443.941,6	4 R\$ 443.941,	94 R\$	2.283.750,48	Em Andamento
Concorrência nº	Serviços especializados de engenharia consulhira para elaboração de projetos complementares executivos, genericamento e fiscalização das ações da implinação de samentem integrán se lucidades de Engoamento - U.E.S. projetos de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa d	-	-	-	-	11.390.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.2018	20/03/2018	B 05 Meses	R\$ 3.580.555,1	2	19/08/2019	-	-	4.4.91	35 R\$ 387.15	,30 R\$ 400.400,6	8 R\$ 400.400.	68 R\$	2.392.921,78	Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2018	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50 R	2\$ 24.777.968,69	03.951.168/0001-70	NE Construções e Serviços de Obras Civis EIRELI	2301.05.2018	23/05/2028	B 04 Meses	R\$ 2.448.007,7	9 30/09/2018	19/08/2019	-	-	4.4.9	51 R\$ 168.14	,08 R\$ 341.361,6	i2 R\$ 341.361,	82 R\$	1.089.571,11	Em Andamento
Processo Licitatório nº 001/2018	Execução de serviços especializado de engerharia consultiva, com vistas a comemptação de projetos complementanse executivos, silem do genericiamento, do assessionamento e da facilização das ações do implantação de porte de la consecución de la complementa de la complementa de facilizaçãos nos hamas do Armala, Agan Fisi. Resinicho, Camprina do Barreno, Fundão, Caljuero, Porto da Maderia, Bedente, Linha do Tro, Novo, RecellePE, incluindo agões para construção dos habitacionais RR, RB, R12, R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13. Gereniadora do PAC L	-	-	-	-	35.467.604/0001-27	ATP Engenharia Ltda	2301.07.2018	05/07/2018	B 09 Meses	R\$ 1.411.708,6	2 16/04/2019		-	-	4.4.9(35 R\$ 313.67	1,31 R\$ 139.384,0	8 R\$ 139.384.	08 R\$	618.894,84	Em Andamento
nº 002/2018	Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema para recalque de água, ultizando energia solar, a partir de resenvatório inferior (cistema) para resenvatório superior em cada bloco dos corjuntos habitacionais: H3, H19, R6, R12, R14, Manqueira da Torre I e II.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	10.965.978/0001-41	ASR Comércio e Prestadora de Serviços de Engenharia Ltda - ME	2301.08.2018	26/06/2018	B 06 Meses	R\$ 439.000,0	0 16/01/2019	-	-	-	4.4.9	51 -	-	-	R\$	417.049,92	Concluido
	Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08 R	2\$ 5.976.347,53	00.545.335/001-66	OTL - Obras Técnicas Ltda	2301.10.2018	20/12/2018	B 10 Meses	R\$ 3.998.675,9	9 19/10/2019	-	-	-	4.4.9	51 R\$ 325.23	i,13	-		-	Em Andamento
nº 005/2017	Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas; nos Projetos de Trabalho Tecnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO; PARA TODOS-SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgatamento Santátrio 41; B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R R\$ 28.700.000,00 R R\$ 21.165.000,00 R	\$ 3.230.000,00	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2018	01/06/2018	B 36 Meses	R\$ 2.883.630,6	5 31/05/2021	-	-	-	4.4.9	35 R\$ 294.38	.92	-		-	Em Andamento