



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 13 de janeiro de 2021

Ofício nº 010 / 2021 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 4º trimestre de 2020.

Atenciosamente,


MARILIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

THAINE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74
Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONVITE / nº 006/2019	SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP DOS PROJETOS ESTRUTURAIS ELABORADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES PRINCESA ISABEL E MOTOCOLOMBÓ, DAS PONTES 12 DE SETEMBRO (GIRATÓRIA RODOVIÁRIA), JOAQUIM CARDOZO E PONTE/VIADUTO JOANA BEZERRA/CAPITÃO TEMUDO.	0		0	-	354.765.480-00197	B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	1-008/19	12/09/2019	09/05/2020	326.968,82	-	84.775,84	326.968,82	encerrado
CD 229/2019	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO PARA CONTROLE DAS BOMBAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO TÚNEL JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO SOB A AV HERCULANO BANDEIRA.	0		0	-	32.454.335/0001-76	DANIELLE C DE M ROCHA	2-001/20	03/03/2020	02/04/2020	11.918,30		11.918,30	11.918,30	encerrado
	RECUPERAÇÃO DE REPLICA DA OBRA DE ARTE DO LEAO DE NUCA, FABRICADO EM ESTRUTURA ARMADA DE FERRO FIXADA NO SOLO EM BASES DE CONCRETO E CORPO EM RESINAS FIBRADA, INSTALADA NA AV ALFREDO LISBOA	0		0	-	03.360.735/0001-14	B. V. DESIGN'S LTDA	2-002/20	17/02/2020	18/03/2020	32.700,00		32.700,00	32.700,00	encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 003/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6.013/18	11/09/2018	10/09/2020	2.015.391,38	-	505.756,47	2.015.391,38	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 16/2019	RECUPERAÇÃO DO BUEIRO, NA PASSAGEM MOLHADA NO BRAÇO DO RIO TEIPIÓ, SOB A AV. PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-001/20	05/02/2020	14/06/2020	740.622,07	-	740.622,07	740.622,07	encerrado
TOMADA / nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/2017	28/02/2021	4.595.266,99	416.369,50	1.249.521,20	4.595.266,99	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/2019	21/03/2021	1.101.485,35	225.692,58	631.075,93	1.101.485,35	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTACÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.	0		0	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-002/20	17/02/2020	18/03/2022	6.205.259,37	2.526.230,53	5.865.045,49	5.865.045,49	andamento
TOMADA / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	0		0	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/2019	31/03/2021	346.150,72	56.598,19	56.598,19	346.150,72	andamento
TOMADA DE PREÇOS / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAR AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOÃO CABRAL DE MELO NETO , SAN MARTIN - RECIFE/PE	0		0	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-003/20	28/02/2020	28/05/2020	282.176,25	-	282.176,25	282.176,25	encerrado
DISPENSA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0		0	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-005/15	07/05/2015	05/05/2020	826.420,00	-	54.920,00	826.420,00	encerrado
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0		0	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/2016	31/03/2021	23.874.215,95	1.844.553,56	4.993.174,24	23.874.215,89	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PERNAMBUCO - RPA6.	535346/2020	FINISA		-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-005/20	06/02/2020	03/09/2020	1.583.482,04	47.999,44	1.583.482,04	1.583.482,04	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 14/2019	EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SÃO XAVIER, VILA DOS MILAGRES - IBURA - COMPLEMENTO.	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-006/20	04/02/2020	01/09/2020	1.713.448,95	-	1.713.448,95	1.713.448,95	encerrado
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	25/05/2016	20/11/2020	724.566,93	24.875,62	136.710,17	724.566,93	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.	0		0	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-007/20	12/02/2020	12/04/2020	322.298,07	-	322.298,07	322.298,07	encerrado
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/2015	08/02/2021	17.960.432,50	1.005.477,17	3.513.704,58	17.960.432,50	andamento
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/2016	25/05/2021	7.417.853,27	593.799,74	1.332.755,47	7.417.853,27	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 12/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-008/19	02/04/2019	08/07/2020	6.956.216,45	-	1.559.319,31	6.956.216,45	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.	0		0	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-008/20	12/02/2020	12/04/2020	363.150,35	-	363.150,35	363.150,35	encerrado

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO – CPF 055.059.884-74

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pelo preenchimento

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/2015	08/02/2021	20.721.436,63	1.750.047,39	3.518.335,86	20.721.436,63	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 16/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-009/19	11/03/2019	06/10/2020	5.909.583,54	-	2.167.392,88	5.909.583,54	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEBEDAÇÕES.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-009/20	12/02/2020	12/04/2020	321.610,53	-	321.610,53	321.610,53	encerrado
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 04 - RPA 06	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/06/2015	13/08/2020	25.156.518,61	-	1.919.049,51	25.158.054,54	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 17/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-010/19	11/03/2019	17/08/2020	5.290.313,97	68.304,55	647.604,09	5.290.313,97	encerrado
0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO	0	0	-	-	22.446.464/0001-69	EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA EIRELI	6-010/20	13/04/2020	12/06/2020	1.995.340,98	-	1.995.340,98	1.995.340,98	encerrado
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-011/15	15/06/2015	12/08/2020	26.135.594,92	-	2.362.071,93	26.135.653,31	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 13/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-012/19	02/04/2019	25/07/2020	2.252.255,75	-	947.243,67	2.252.255,75	encerrado
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	23/07/2021	28.479.404,84	4.603.030,34	10.388.596,81	28.479.404,84	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/2019	03/06/2021	10.611.519,57	358.794,64	3.075.793,42	10.522.089,12	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/2019	01/11/2021	4.161.721,99	641.324,49	2.782.113,39	4.005.018,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/2019	01/11/2021	5.304.991,81	614.439,54	2.717.687,17	5.106.909,13	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-016/19	16/04/2019	01/11/2021	4.245.734,67	374.399,43	1.766.269,37	4.245.734,67	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-017/19	16/04/2019	15/05/2022	1.979.831,35	-	1.540.136,25	1.979.831,35	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	28/02/2021	5.364.660,73	478.766,41	1.395.288,01	5.364.660,73	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTLE ENGENHARIA LTDA	6-018/18	30/10/2018	28/11/2020	5.290.351,07	329.686,21	1.940.227,01	5.290.351,07	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-018/19	16/04/2019	15/05/2022	2.320.075,45	98.241,32	1.736.389,52	2.320.075,45	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-019/18	30/10/2018	28/11/2020	6.942.776,29	857.003,36	2.673.551,61	6.942.775,69	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04_05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-019/19	16/04/2019	15/05/2022	3.569.408,24	178.737,76	2.736.202,28	3.569.408,24	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTLE ENGENHARIA LTDA	6-020/18	30/10/2018	28/11/2020	8.677.206,77	875.844,53	3.185.510,69	8.351.115,72	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/2019	07/05/2021	11.087.254,33	293.833,85	2.534.473,93	11.087.254,33	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/2016	01/12/2020	4.427.673,73	135.968,75	1.332.068,34	4.426.413,56	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTLE ENGENHARIA LTDA	6-021/18	30/10/2018	28/11/2020	5.657.719,69	740.221,77	2.322.019,60	5.657.719,69	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/2019	07/05/2021	13.833.644,74	2.321.556,84	10.015.098,30	13.833.644,74	andamento
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/2017	02/02/2021	120.666.554,47	8.716.492,26	35.450.318,42	119.732.481,54	andamento
0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPAS 01 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-022/18	31/01/2019	01/03/2021	2.217.885,82	502.762,51	997.594,00	2.089.290,98	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-022/19	08/04/2019	07/05/2021	16.029.861,36	3.492.829,21	9.580.781,82	16.029.861,35	andamento
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	30/09/2021	696.476.271,54	34.629.492,50	142.269.013,73	691.972.865,69	andamento
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT	6-023/16	06/02/2017	05/02/2021	4.852.732,01	556.985,72	1.696.152,85	4.803.318,65	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-023/18	16/02/2019	17/03/2021	864.824,81	114.825,60	423.371,97	864.824,81	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-023/19	08/04/2019	07/05/2021	17.459.777,48	4.207.404,96	7.752.024,11	17.151.857,66	andamento
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	30/09/2021	246.617.630,18	12.270.898,83	50.736.304,59	245.117.629,56	andamento
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	02/02/2021	28.428.651,35	1.276.508,92	7.772.981,50	27.878.719,55	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/18	11/12/2018	09/01/2021	2.244.211,51	238.269,17	984.302,26	2.244.211,51	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19	17/06/2019	16/07/2021	11.613.917,22	1.907.043,97	6.814.358,72	11.613.917,22	andamento
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	02/02/2021	14.992.579,86	2.104.002,75	4.213.575,15	14.992.579,86	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/18	11/12/2018	09/01/2021	2.382.638,20	240.756,20	1.037.999,72	2.382.638,20	andamento
PREGÃO PRESENCIAL / 36/2015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVÇÃO ATÉ 25M.	0	0	-	-	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/2016	01/01/2021	4.108.772,51	230.573,56	864.340,54	4.108.772,51	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-026/18	11/12/2018	09/01/2021	1.627.441,07	163.392,06	690.843,43	1.627.531,07	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. NA RPA 01	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-028/19	25/04/2019	23/06/2021	2.584.815,15	501.021,94	949.640,08	2.385.442,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. NAS RPAS 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-029/19	25/04/2019	24/05/2021	2.676.811,01	627.324,30	1.512.083,35	2.567.170,27	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-030/19	25/04/2019	24/05/2021	4.537.380,11	306.449,80	2.429.317,85	4.537.380,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. NA RPA 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-031/19	25/04/2019	24/05/2021	4.948.934,32	1.472.344,90	2.865.861,98	4.596.673,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/19	14/05/2019	09/12/2021	2.231.095,67	237.120,35	368.820,43	1.645.477,93	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2019	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA REDE DE DRENAGEM DA AV. JOSÉ RUFINO TRECHO ENTRA A RUA PASSO DE SANTA CRUZ E A RUA ANTONIO CORDEIRO - ESTANCIA-RECIFE	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-038/19	05/06/2019	01/01/2020	1.256.569,23	-	-	1.256.569,23	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGSTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AV. ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO, AV SPORT CLUB DO RECIFE E RUA PAISSANDU, RECIFE-PE	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-040/19	23/07/2019	19/03/2020	1.966.750,58	-	420.104,67	1.966.750,58	encerrado

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2020

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO – CPF 055.059.884-74

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, RECIFE - PE.	0		0	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-041/19	08/08/2019	04/05/2020	2.494.757,62	-	331.407,37	2.494.757,61	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 9/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CSU DA MUSTARDINHA	0		0	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-043/19	09/09/2019	07/03/2020	543.826,97	-	30.600,13	543.826,97	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE	0		0	-	056.250.790-00160	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-045/19	01/11/2019	26/10/2020	2.755.061,56	113.459,13	2.391.069,99	2.685.940,48	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2019	IMPLANTAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS DO BRT NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE - PE	0		0	-	03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA LTDA	6-048/19	02/09/2019	28/07/2020	6.115.220,03	-	4.115.980,23	6.115.220,03	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 010/2019	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOCOLOMBO.	0		0	-	080.646.930-00198	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-049/19	29/10/2019	21/05/2021	4.565.162,64	609.102,58	3.672.459,81	4.565.162,64	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR-101, KM 62 A KM 70, COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO DA GUARIBABA E CUBADO, RECIFE-PE	0		0	-	038.347.500-00157	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-050/19	18/10/2019	26/11/2020	4.275.838,42	565.443,24	2.769.359,33	4.275.838,42	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	411.161.380-00138	REAL ENERGY LTDA	6-051/19	31/10/2019	29/11/2021	742.151,47	237.169,02	586.960,00	742.151,47	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 01.02.03)	0		0	-	089.635.330-00180	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6-052/19	15/10/2019	13/11/2021	1.912.888,49	510.440,76	1.458.555,38	1.912.891,49	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 2 (RPA 04.05 E 06)	0		0	-	408.844.050-00154	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-053/19	15/10/2019	13/11/2021	1.496.307,51	420.423,58	1.202.464,14	1.496.307,51	andamento
PREGÃO PRESENCIAL / nº 012/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE	0		0	-	038.347.500-00157	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-054/19	22/10/2019	20/11/2021	502.449,26	113.206,76	434.848,03	502.449,26	andamento
TOMADA DE PREÇOS / nº 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MÁRIO MELO E RUA DOS PALMARES, SANTO AMARO, RECIFE-PE	0		0	-	013.465.610-00100	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-055/19	12/11/2019	11/03/2020	456.163,53	-	256.745,09	456.163,53	encerrado
PREGÃO PRESENCIAL / nº 014/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0		0	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-056/19	04/11/2019	03/03/2021	168.300,56	46.784,46	125.099,14	168.300,56	andamento
CONCORRÊNCIA nº 0011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS DO RECIFE - PRAS 4,5 E 6	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	71.769.150,82	-	108.113.700-00162	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-057/19	17/12/2019	15/01/2022	3.862.176,25	1.414.854,84	2.767.029,69	3.068.226,05	andamento
TOMADA DE PREÇOS / nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF	0		0	-	201.652.810-00140	TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-059/19	04/12/2019	02/01/2021	314.142,55	64.229,19	222.434,56	314.142,55	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-062/19	18/02/2020	19/03/2021	396.935,84	240.275,49	396.935,84	396.935,84	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 15/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-063/19	18/02/2020	19/03/2021	1.111.125,85	815.491,13	1.111.125,85	1.111.125,85	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74
Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONCORRÊNCIA / nº 16/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0		0	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-064/19	18/02/2020	19/03/2021	1.344.811,49	766.486,04	1.344.811,49	1.344.811,49	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 06, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-065/19	18/02/2020	19/03/2021	1.694.011,09	941.532,11	1.694.011,09	1.694.011,09	andamento
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0		0	-	07.647.591/0001-32	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	6-012/20	26/05/2020	22/03/2021	4.167.929,41	1.594.552,48	4.167.929,41	4.167.929,41	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0		0	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/2020	25/07/2022	244.868,25	210.572,88	244.868,25	244.868,25	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0		0	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-014/20	15/06/2020	15/07/2023	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0		0	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-015/20	15/06/2020	15/07/2023	3.339.455,78	2.300.459,09	3.221.485,47	3.221.485,47	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0		0	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/20	15/06/2020	15/07/2023	4.448.862,14	2.553.021,30	4.448.862,14	4.448.862,14	andamento
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNEIS DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	00.388.601/0001-13	IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	6-017/20	29/06/2020	26/12/2020	146.090,70	146.090,70	146.090,70	146.090,70	andamento
DISP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0		0	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	25/06/2021	119.950,00	90.480,00	119.950,00	119.950,00	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA	0		0	-	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-034/17	18/12/2017	03/07/2020	1.115.748,80	-	282.116,59	1.115.748,80	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 9/2020	EXECUÇÃO DE REFORMA NO BLOCO C, CONserto DO MURO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE PESSOAS NO BLOCO A E SEDE DA EMLURB COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FICA A GOEL I	0		0	-	23.277.087/0001-44	AC QUEIROZ CONSTRUCOES EIRELI EPP	6-019/20	01/09/2020	15/12/2020	259.747,65	259.747,65	259.747,65	259.747,65	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTEL)	535346/2020	FINISA	-	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-021/20	27/07/2020	23/01/2021	1.162.435,64	1.162.435,64	1.162.435,64	1.162.435,64	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 4/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA TORRE.	535346/2020	FINISA	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-022/20	11/08/2020	07/02/2021	506.270,77	421.376,86	425.717,50	425.717,50	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2020	RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA.	535346/2020	FINISA	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-023/20	14/08/2020	10/02/2021	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.	0		0	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/20	10/09/2020	10/09/2022	676.901,97	676.901,97	676.901,97	676.901,97	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM	535346/2020	FINISA	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-025/20	14/08/2020	12/11/2020	1.508.058,71	530.551,58	530.551,58	530.551,58	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA PULSO , TRECHO 4, COMPLEMENTAR LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA.	535346/2020	FINISA	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-026/20	14/08/2020	27/12/2020	806.751,12	751.737,09	751.737,09	751.737,09	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO	535346/2020	FINISA	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-027/20	15/09/2020	14/03/2021	745.133,96	456.058,68	456.058,68	456.058,68	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 4/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTEVÃO DE SÁ - VÁRZEA	535346/2020	FINISA	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-028/20	22/09/2020	21/03/2021	835.053,78	402.549,32	402.549,32	402.549,32	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0		0	-	23.742.620/0001-00	INSTALE ENGENHARIA LTDA	6-029/20	01/10/2020	01/10/2022	418.918,96		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0		0	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-030/20	26/10/2020	26/10/2022	701.076,23	66.641,33	66.641,33	66.641,33	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO – CPF 055.059.884-74

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTAL ENGENHARIA LTDA	6-031/20	26/10/2020	26/10/2022	1.116.247,64	407.339,85	407.339,85	407.339,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-032/20	26/10/2020	26/10/2022	317.405,23		-	-	cadastro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARIALVA, BAIRRO VASCO DA GAMA.	535346/2020	FINISA		-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-033/20	28/09/2020	26/01/2021	325.112,76	325.112,76	325.112,76	325.112,76	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEZENA E ALCIDES CORDICEIRA	535346/2020	FINISA		-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-034/20	13/10/2020	12/03/2021	551.891,09	300.979,10	300.979,10	300.979,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACUNDA	535346/2020	FINISA		-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-035/20	13/10/2020	12/03/2021	258.041,14	48.915,94	48.915,94	48.915,94	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. ROSENILDO ROCHA LEAO	535346/2020	FINISA		-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-036/20	13/10/2020	11/01/2021	165.608,73	131.501,68	131.501,68	131.501,68	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR RUBENS GAMBOA CAXANGA.	535346/2020	FINISA		-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-037/20	20/10/2020	18/04/2021	484.826,44	274.532,55	274.532,55	274.532,55	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACEUTICO CICERO DINIZ	535346/2020	FINISA		-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-038/20	26/10/2020	24/04/2021	227.902,53	11.592,29	11.592,29	11.592,29	andamento